



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	956455 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	26/10/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	731-BG-9003
Manufacturer / Fabricante	CPC Engineer Project Design
Model Desc. / Desc. Modelo	Ammonium Nitrate Storage Shed
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PORT Port Site Buildings
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	1W Elec Insp Fire Water Supply

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	1W Online Elec Inspections
	1W Elec Insp Fire Water Supply

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
1	SFEN Electrician	10.00	1.00
1	SFMC Infrastructure Mechanic	20.00	2.00
2	STAE Auto Electrician	30.00	2.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
624	Roy Royer Castillo	R.C	10.00	2 Hr
623	Elías Calderón	E.C	20.00	2 Hr

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 46 of / de 99



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	956455 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	26/10/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	26/10/22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	26/10/22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	10:00 AM

Failure / Falla	inspección de sistema
Analysis / Análisis	inspección manual
Solution / Solución	sistema operativo sin falla.

Comments / Comentarios
se Realizo inspección de sistema de Bombeo de agua Contra incendio Area de Ammonion nitrato storage shed. se procedió a la toma de voltaje AC/DC de los paneles de control y Baterías. los cuales dieron valores correctos. se Realiza Rutearge y verificación de los puntos de Conexiones limpieza de los paneles. se procedió a la prueba de los equipo en flujo caso los cuales Respondieron de forma correcta en modo auto. Durante 10 m y 30 minutos sistema operativo normal.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 47 of / de 99

WO Raised by: / Orden Creada por:	MINERA PANAMA S.A.
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	19/10/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	1309 / 1309 <i>Cost. Itto</i>
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	<i>Rodrigo Lizaro</i>
Date Completed / Fecha completada:	26/10/22

Supervisor Name / Nombre Supervisor: *Rodrigo Lizaro*

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 48 of / de 99

This page intentionally left blank.



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera  Panamá

TAREA	1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	ENG-SS 1W320E1200_01
--------------	---	-----------------------------

PROPOSITO	Realizar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, para que estén listos para cualquier emergencia de incendio y así prevenir tanto daños personales, como materiales, de acuerdo a los estándares establecidos en la norma NFPA 25.
ALCANCE:	Ejecutar Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, que protegen los campamentos, equipos y edificios industriales.

PRERREQUISITOS			
Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
01 Representante de la marca del sistema contraincendios ✓	Ropa Ignifuga 	Kit de herramientas Aislamiento categoría IV 	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento ✓
01 Técnico eléctrico MPSA ✓	Botas de Seguridad Dieléctricas 	Amperímetro y multímetro 	Conocimientos sobre las normas locales contra incendios, las normas y los códigos eléctricos ✓
	Guantes Especiales Arc flash 	Escalera de 4, 6, 8, 10,12, pies 	Certificación o acreditación en Norma NFPA 25, NFPA 72, NFPA 101,
	Lentes de seguridad claros. 		Certificación en Lotto
	Candado de Bloqueo 		
	Targetas de bloqueo de Equipos. 		

¡PIENSE!

PERFORM A THINK! RISK ASSESSMENT AND REVIEW RELEVANT SOP's
DON'T FORGET TO FOLLOW ALL THINK! SAFETY RULES. AN AUTHORISED SAFE WORK PERMIT MUST BE COMPLETED IF ANY THINK! FATAL DANGERS CAN BE FOUND ON THE JOB.

!THINK!

 TFD #1 Confined Spaces	 TFD #2 Working at Height	 TFD #3 Falling Objects	 TFD #4 Mobile Equipment	 TFD #5 Ground Control	 TFD #6 Hazardous Material Management
 TFD #7 Moving Equipment	 TFD #8 Energy Isolation	 TFD #9 Loss of Containment	 TFD #10 Explosives and Blasting	 TFD #11 Fires and Explosions	 TFD #12 Human Behaviors

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 2 Trabajo en Altura Caídas de distinto nivel como plataformas, escaleras, andamios, barandales	- Siga los procedimientos de trabajo en altura - Inspeccione todos los equipos, certificados y, cuando corresponda, andamios - Use un mínimo de dos cuerdas de seguridad unidas a dos puntos de anclaje aprobados - Asegurar que un plan de emergencia esté en su lugar - Barricada área debajo para proteger a las personas de la caída de objetos - Use pasamanos para plataformas de trabajo
PPF #6 Manejo de material peligroso.	Identificar el peligro

Gases de baja presión, inflamables, explosivos, oxidantes, corrosivo	• Evaluar el riesgo químico • Implementar el control elegido • Asegúrese de haber recibido capacitación sobre sustancias peligrosas antes del uso • Use el EPP apropiado según lo especificado al manipular productos químicos
PPF # 8 Aislamiento de energía choque eléctrico Arco eléctrico	• Identificar todas las fuentes de energía y aislar la que sea necesaria para asegurar el área de trabajo • Seguir todos los procedimientos de permisos y autorizaciones adecuados • Usar el equipo de protección personal adecuado, incluido el traje de seguridad cuando sea necesario • Aplicar tus propios bloqueos y etiquetas • Eliminar la energía almacenada y probar para asegurarse de que el sistema este sin energía
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO <i>CONDITION CODE DESCRIPTION / MEANING</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
En blanco si la tarea se completó y no se encontraron problemas <i>Blank if the task was completed and no problems were found</i>	(déjalo en blanco)
Completado, Problemas corregidos <i>Completed, problems corrected</i>	1
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones <i>Completed, problems noted, needs repair</i>	2
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar <i>Problems, as a result asset is unserviceable</i>	3

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA	ESTADO DEL DOCUMENTO:		
PREPARADO POR: Alejandra Blanco / Yeikous Arrocha	REVISION	1	FECHA: 01/10/2021
APROBADO POR: John Martin	FECHA DE REVISIÓN: 01/10/2021		
FIRMA DEL APROBADOR:	FECHA DE PROXIMA REVISIÓN: 01/10/2022		

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Coordinar con el Supervisor del área o con la administración del edificio, que se va a realizar la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 2. Notificar al equipo de ERT (Equipo de Rescate de Emergencias) 3. Notificar al equipo de Centro de Control de la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua. 4. Preparar el bloqueo y etiquetar la fuente de alimentación (LOTO) 5. Consultar toda la documentación asociada a cada edificio en el cual estoy trabajo, antes de comenzar el trabajo. (WO, planos, manuales, procedimiento y ATS) 6. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo. 7. Es obligatorio realizar el análisis de riesgo de campo. 8. Inspeccionar los dispositivos de elevación. 9. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y mantenimiento.

10. Solicitar el plan y la ruta de evacuación.

11. Coordinar estas inspección y prueba con las áreas Mecánica y Generadores.

LISTA DE PARTES

Item Number	Description	Description Line 2
5616464	CONTROL PANEL EATON 12VDC	DIESEL ENGINE FIRE PUMP. (SP-120L1).
5623887	CONTACTOR,ABB,A95FP-30-11-513P	FIRE PUMP,480/60, A95FP-30-11-51
5616465	AS-2001 BATTERY CHARGER.	(LL-1580) 12/24 V SWITCHABLE SP-BCH8024
5022025	MOTOR,AC,75KW(100HP),2P,460V	60HZ,FRAME 404/5TS,F1 (B3L)MT
5609511	SWITCH,PRESSURE,WATERFLOW PS10	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5613564	SWITCH,PRESSURE EPS40-2	FIRE FIGHTING EQUIPMENT
5610477	SWITCH,PRESSURE	3 POLE DOUBLE THROW
5023704	TRANSMITTER,PRESSURE	Pump jokey panel
5629589	PUMP,JOKEY,MULTISTAGE,1.5HP	3500RPM,MS8022
5629591	MOTOR,ELECTRICAL,WEG,40HP	FM,3PH,F:286JP,60HZ,3535 RPM

PREPARACION PARA LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea	Y	N
Identificar la ubicación de los paneles de control de los motores de las bombas contra incendio, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	✓	
Inspeccionar visualmente los paneles de control de los motores de las bombas contra incendios, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey. adjuntar evidencias del estado del panel.	✓	
Verificar la existencia de troubles o fallas que se muestren en los display, motor eléctrico, motor diésel, motor jockey.	✓	
Verificar la existencia de perdida de agua en los equipo, válvulas y tuberías.	✓	


DURANTE PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea	Y	N
---	---	---



Prueba de bomba y motor Jockey	Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC).	✓	
Verificar en panel de control la programación de los valores de presión de apagado y encendido.	✓	
Identificar las válvulas de despresurización o pruebas que esta aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Abrir las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Verificar el arranque del motor en automático.	✓	
Cerrar las válvulas de despresurización o pruebas, que está aguas abajo del sensor de presión del panel.	✓	
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓	
Verificar el arranque y parada del motor, sean igual a los valores de presión configurado en el panel de control.	✓	
Verificar que panel de control este en operación normal.	✓	
Prueba de bomba y motor eléctrico	Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro principal (460/480 VAC)	✓	
Cerrar la válvula de corte, que va hacia las tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.	✓	
Abrir de la válvula de corte de retorno hacia el tanque de reserva. (flujo cero).	✓	
Verificar el arranque del motor en automático.	✓	
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓	
Ejecutar la prueba de arranque por 10 minutos.	✓	
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablezca motor eléctrico en panel de control.	✓	
Verificar que panel de control este en operación normal.	✓	
Prueba de bomba y motor diésel	Y	N
Inspeccionar las conexiones internas del panel de control, revisar tornillos o bornes flojos.	✓	
Inspeccionar los dispositivos individuales, instalación, conexiones limpieza y estado mecánico del dispositivo.	✓	
Confirmar voltaje de suministro Principal a panel de control 120/240 o 460/480 VAC.	✓	
Confirmar voltaje de suministro de baterías (12 / 24 VDC).	✓	
Apagar el interruptor principal del panel la bomba eléctrica.	✓	

Verificar el arranque del motor en automático.	✓
Verificar que los valores de los manómetros, sean igual a los valores mostrados en la pantalla del panel de control.	✓
Ejecutar la prueba de arranque por 30 minutos.	✓
Verificar caída voltaje de suministro de baterías no menor a 9 VDC en arranque.	✓
Simultáneamente cerrar la válvula de corte de retorno, de la tubería que va hacia el tanque de reserva. (flujo cero) y restablecer motor eléctrico en panel de control.	✓
Verificar que el panel de control este en operación normal.	✓

CIERRE DE LA PRUEBA Registrar con un ✓ o con una x, al ejecutar la tarea		Y	N
Abrir la válvula de corte hacia la tuberías del Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua.		✓	
Verificar que no exista fugas de aguas en las tuberías, dispositivos, equipos.		✓	
Notificar al supervisor del área que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, ha culminado.		✓	
Notificar al equipo de Centro de Control que la 1W Inspección, Prueba de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua a terminado.		✓	

Item	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
	inspección 1w del sistema. sistema normal operativa.	
Item	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	
Firma	
Fecha	26/10/22/

Supervisor	
Firma	
Fecha	26-10-22

First Quantum – Cobre Panamá

ANALISIS DE RIESGO - RISK ASSESSMENT

Form 5.2

Autor: [Signature] Sitio: Armadillo Tarea/Task: Los pozos de la Bomba date: 26/10/21

Oficial de Seguridad/Safety officer: _____ Responsable/Approver: [Signature] Firma/Signature: [Signature]
Nombre/Name Supervisor, Superintendente o Gerente By Approver
Sistema De Gestión de Seguridad / Safety Management System Fecha de revisión/Review date: _____

Pasos Step	Peligro Hazard	¿Quién está en riesgo? Who Is At Risk?	Niveles de Riesgo / Level of Risk			Medidas de Control tomadas para reducir el nivel de riesgo → Bajo Control measures to be taken to reduce risk level → low	Nivel de Riesgo Controlado / Controlled Level of Risk		
			Bajo Low	Medio Medium	Alto High		B L	M M	A H
*Traslado al Área de trabajo	*equipo móvil	R.C				*Respetar los límites de seguridad uso obligatorio del cinturón	✓		
*Confesión del Análisis de riesgos	*Comportamiento o Humano	J.L				*Trabajar en equipo de forma segura *Identificar los peligros.	✓		
*Verificación del Área de trabajo	*piso mojado *control del terreno					*Cominar por área segura. *Señalizar la peligrosidad	✓		
*Inspección de la toma de voltaje *Revisión de los puntos de conexión	*Choque eléctrico					*Ubicar y aislar la fuente de energía eléctrica *uso obligatorio del app	✓		
*limpieza *prueba de los equipos.	*accidente de confianza *accidente de personas					*Trabajar de forma premeditada previsión	✓		

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/Eliminate - Sustituir/Substitute - Ingeniería-Aislar/Engineer-Isolate - Administrar-Entrenar/Administer-Train - EPP/PPE

Fecha de emisión:	20/05/2021
Issue date:	
Revision:	7

[illegible]

Jerarquía de control de riesgos/ Risk Control Hierarchy

Eliminar/*Eliminate* - Sustituir/*Substitute* - Ingeniería-Aislar/*Engineer-Isolate* - Administrar-Entrenar/*Administer-Train* - EPP/*PPE*

Fecha de emisión:	20/05/2021
Issue date:	
Revision:	7

ACCESO PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS DE PLANTA DE PROCESOS
ACCESS TO ELECTRICAL PROCESS PLANT SUBSTATIONS

LOTO-0xx DRAFT

A. DETALLES GENERALES - GENERAL DETAILS

No. De Equipo & ID: Equipment No. & ID	FIRE SYSTEM	Sala de CCM/edificio: MCC Room / Building	SUBESTACION	Fecha inicio: Start date	/10/22	Fecha fin: End date	/10/22
Descripción / Alcance del trabajo: Scope of Work							
MANTENIMIENTO (13W) DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DE LA SUBESTACION: 311-SUB-4001							

¿Requiere operar interruptor eléctrico? / is switching required? Si/Yes ☐ No ☒

B. REQUERIMIENTOS - REQUIREMENTS

Yo presento un Análisis de riesgos / I am supplying a Risk Assessment ☒ Supervisor que aprueba/Sup. approved: RODRIGO LEZCANO
Yo presento Unifilares requeridos / I am supplying a Single line diagram ☐ # de Plano / ID #: _____

C. PERSONA QUE SOLICITA EL ACCESO - PERSON REQUESTING THE ACCESS

Nombre: Name	RODRIGO LEZCANO	Firma: Signature	<i>Rodrigo</i>	ID#	35881	Compañía / Departamento: Company / Department	ENGINEERING SERVICE
Nombre de supervisor / Supervisor's name: RODRIGO LEZCANO						# de Celular / Phone #: 6361-3705	

D. IMPACTO OPERATIVO EN LA PLANTA DE PROCESOS - llena la persona que aprueba el acceso

IMPACT ON THE OPERATIONS OF PROCESS PLANT - filled by the Access approver

Este trabajo tendrá un impacto en la Operación, si es así entonces ¿cómo?:

Will this work impact Operations if so how?

- PUEDE TENER IMPACTO, PERO SE TOMARAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR CUALQUIER IMPACTO.
- SE AISLAN LOS EQUIPOS A INTERVENIR

E. PRECAUCIONES ESPECIALES - SPECIAL PRECAUTIONS (llena la persona que aprueba el acceso / filled by the Access approver)

- INFORMAR AL SUPERVISOR DEL AREA ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO.
- USO DE E.P.P, ANALISIS DE RIESGOS, INFORMAR AL SUP. DE PROCESO.

F. LISTA DE EQUIPOS POR AISLAR - EQUIPMENT ISOLATION LIST

¿Requiere aislamiento (LOTO)? / isolation required (LOTO)? No ☐

Si/Yes ☐ entonces es requerido aislamiento (llene lista de abajo) y Permiso de Trabajo - then isolation (fill list below) and PTW is required

Esta seccion solo debe llenarse si se requiere uno o mas puntos de aislamiento para realizar el trabajo

This section has to be filled only if is required one or more isolation points to perform this work.

BTA: Baja Tension Aislada / Low Tension Isolated; MTA: 4.16 Kv; ATA: 34.5Kv

*Lista continua atras / List continue back page if required

No.	ID de Equipo / Eq. ID	ID de CCM / MCC ID	Columna / Column	BTA <600 V	MTA 4.16 Kv	ATA 34.5 Kv
1						
2						
3						
4						

G. PERSONA QUE APRUEBA EL ACCESO - ACCESS APPROVER (Por Departamento eléctrico de ingeniería/by engineering electrical department)

¿Acceso aprobado? / Granted access?		Aprobado/Approved ☐		Denegado/Declined ☐	
Nombre/Name:	<i>Rodrigo Lezcano</i>	Puesto de Trabajo:	<i>Ing. de Campo</i>	Fecha/Date:	<i>25/10/22</i>
Firma/Signature:	<i>Rodrigo Lezcano</i>	No. de celular:	<i>64757471</i>	Hora/Time:	<i>10:50</i> am ☒ pm ☐

